



## Harmonogram prac „Altanę Marzeń już mają, o grilla się starają”

Spotkanie organizacyjne wolontariuszy, na którym zostanie ustalony szczegółowy plan działania.	12.06.2018
Przygotowanie terenu pod grilla, koszenie trawy	10.07.2018
Zniwelowanie terenu, oraz wykopanie dołu pod fundament	17.07.2018
Przygotowanie szalunków ,wylanie fundamentów	24.07.2018
Przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej	31.07.2018
Układanie kostki brukowej	07.08.2018
Murowanie grilla z kamienia	14.08.2018
Murowanie grilla z kamienia	21.08.2018
Montaż konstrukcji stalowej	28.08.2018
Montaż elementów paleniska oraz rusztu ze stali nierdzewnej	04.09.2018
Wyrównanie terenu, sprzętanie,dosianie trawy	11.09.2018
Uroczyste otwarcie i poświęcenie grilla przez naszego proboszcza,biesiada dla mieszkańców oraz osób zaangażowanych w projekt	16.09.2018